

QUADRO DI SINTESI

Priorità	Opera	Fase	Stato	Criticità	Tempi	Costi
1	Variante di Zogno	Lavori	Avanzamento		Incremento	Stabili
	Scalo merci ferroviario		Avanzamento			
	Collegamento BG - Orio	Progetto (PTFE)	Avanzamento		Incremento	Incremento
	Bergamo-Treviglio	Progetto (PTFE)	Avanzamento		Incremento	Incremento
2	Tang. sud – Paladina-Villa d’Almè	Progetto (DEF)	Avanzamento	Risorse non suff.		Incremento
	Linea T2 TEB (Bergamo-Villa d’Almé)	Progetto (PTFE)	Avanzamento	Risorse non suff.	Stabili	Incremento
	Tangenziale sud – Treviolo-Paladina	Lavori	Avanzamento		Incremento	Incremento
	Dorsale dell’isola	Progetto (ESEC)	Ferma			
	Casello A4 Bergamo	Progetto (DEF)	Avanzamento		Incremento	Stabili
	Casello A4 Dalmine	Progetto (PTFE)	Avanzamento		Stabili	Stabili
3	Linea T1 TEB (Albino-Vertova)	Studio ricadute	Ferma			
	Variante di Cisano Bergamasco	Progetto (ESEC)	Avanzamento	1° lotto di 2		Stabili
	Raddoppio ferroviario Ponte-Montello	Progetto (PTFE)	Avanzamento	1° lotto di 2	Incremento	Incremento
	Calusco d’Adda-Terno d’Isola		Ferma			
	Variante di Trescore Balneario	Progetto (PTFE)	Avanzamento		Incremento	Incremento
	Asse interurbano (Chiuduno-Capriolo)	Progetto (PTFE)	Avanzamento	1° lotto di 2, non finanziato		Stabili
4	Variante di S. Giovanni Bianco	Progetto (PTFE)	Ferma			

